Procestidsplan for vindmølleplanlægning Middelfart Kommune 2010

29. marts 2010

VVM	Vurdering af Virkningerne på Miljøet
MV	Miljøvurdering
LP	Lokalplan
KP	Kommuneplan
KPT	Kommuneplantillæg
TP	Temaplan

Administration
Politikere
Offentligheden og andre myndigheder

Tid afhænger i høj grad af omstændighederne
Tid ligger forholdsvist fast

2010 2011

Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0. Forberedende arbejde i kommunen

- Udarbejdelse af tids- og handleplan for planlægningen
- Indledende orientering/drøftelse på byrådsseminar 12/3

I. Udpegning af vindmølleområder

Idéfase og scoping

- Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev
  - Debatoplæg på MEU og ØU
  - Debatoplæg på byrådsmøde 3. maj 2010
- Indkaldelse af idéer og forslag (12/5 - 10/6)
- Høring af berørte myndigheder
- Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg (ferietid)
  - Beslutning om igangsætning af planforslag og MV

Udarbejdelse af planforslag, inklusive miljørapport med MV

- Udarbejdelse af planforslag
- Udarbejdelse af miljørapport
- Intern høring af planerne
- Opsamling på intern høring og sagsfremstilling til udvalg og byråd
  - Godkendelse af planforslag på MEU og ØU
  - Godkendelse af planforslag på byrådsmøde 6. december 2010

Offentlighedsfase

- Offentliggørelse af planforslag, inkl. miljørapport med MV
  - Offentlig høring (min 8 uger - 15/12 - 10/2 2011)
- Borgermøde
- Sammenfattende redegørelse (indsigelser og høringssvar)
  - Stillingtagen til indsigelser, evt. tema i byrådet
- Revidering (evt. partshøring)*
  - Plan til endelig vedtagelse på MEU og ØU
  - Plan til endelig vedtagelse på byrådsmøde d. 4. april 2011
- Offentliggørelse af endelig vedtaget plan
  - Klagefrist (4 uger - 13/4 - 12/5 2011)

*store ændringer kan betyde ny offentlighedsfase